

Előterjesztés

Tárgy: Energetikai pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás és szükséges döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Orosháza Város Önkormányzata TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00099 azonosítószámú, „Energetikai korszerűsítések a szociális ellátás feltételeinek javítása céljából” című projektje kapcsán a támogatási szerződés 2021. október 6-án hatályba lépett, a projekt fizikai befejezésének napja 2023. december 31.

A projektben az Orosháza, Október 6. u. 39. alatt található Vadvirág Esély Klub (hrsz.: 801) és Orosháza, Táncsics u. 8. alatt található Ezüst Fenyő Idősek Otthona (hrsz: 3625/1) energetikai felújítását terveztük.

A projektben elvégzett tevékenységek:

A projekt támogatási szerződés szerinti költségvetése bruttó 78.420.000,- Ft volt.

A pályázat benyújtásakor fejlesztési koncepció került benyújtásra, a támogatói döntést követően kiválasztásra került tervező cég a tervezési program szerint elkészítette a kiviteli terveket (Hei-Klim Bt.).

Az elkészült tervek alapján a tervezői költségvetés összege: nettó 186.233.264,- Ft + 27% ÁFA (Bruttó 236.516.245,- Ft.), mely meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet, tehát a megvalósításhoz jelentős önerő bevonására lenne szükség.

Az elkészült tervek benyújtásra kerültek a projektben konzorciumi partner Békés Vármegyei Önkormányzathoz, aki a projektmenedzsment tevékenységet látja el. A tervek áttekintését követően a menedzsment azok átdolgozását javasolta, mivel úgy látta, hogy az mindenképp szükséges ahhoz, hogy azokat a Közreműködő Szervezet elfogadja és kiírásra kerülhessen a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására.

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tervezői költségvetés alapján a 169/2022. (VI.24.) K.t. határozatával döntött arról, hogy többlettámogatási igényt nyújt be a költségek finanszírozására, mivel azonban a tervek átdolgozásának szükségessége miatt azok nem kerülhettek benyújtásra a szakmai beszámoló mellékleteként, így a többlettámogatási igény sem kerülhetett benyújtásra, valamint a projekt megvalósítása veszélybe került.

Jelenleg hatályos rendelkezés alapján a TOP-3.2.1-es projektek vonatkozásában csak azok a költségek számolhatóak el a projekt terhére, amelyek legkésőbb 2023. december 31. napjáig pénzügyileg is rendezésre kerülnek. Tekintettel arra, hogy a tervek elkészülte után még mindig előttünk álló feladat a közbeszerzési eljárás lebonyolítása és a kivitelezés megvalósítása így látható, hogy a beruházás a fenti határidőig nem tud megvalósulni, így annak jelentős része a 2024-es évre húzódna át, ami jelentős önerő bevonását eredményezné.

A Miniszterelnökség – tekintettel arra, hogy a szakmai beszámoló és kifizetési igénylés nem került benyújtásra – a támogatási jogviszonytól elállt.

A projekt kapcsán a támogatási szerződés hatályba lépését követően kiutalt 76.640.000,- Ft támogatási előleg 2023. szeptember 29-én visszafizetésre került. A felmerült további költség az előleget terhelő 8.365.069,- Ft ügyleti kamat, valamint a tervező Hei-Klim Bt. bruttó 810.000,- Ft összegű végszámlája.

II.

Orosháza Város Önkormányzata TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00097 azonosítószámú, „Orosháza Város Önkormányzata intézményeinek energetikai fejlesztése” című projektje kapcsán a támogatási szerződés 2021. július 5-én hatályba lépett, a projekt fizikai befejezésének napja 2023. december 31.

A projektben Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának alábbi telephelyeinek energetikai korszerűsítését terveztük:

- 1.Bácska utcai telephely (5900 Orosháza, Bácska u. 29., hrsz: 8929)
- 2.Bajcsy-Zsilinszky utcai telephely (5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 36., hrsz: 2339)
- 3.Ifjúság utcai telephely (5900 Orosháza, Ifjúság u. 5., hrsz: 5517)
- 4.Mátyás király utcai telephely (5900 Orosháza, Mátyás király utca 37., hrsz: 10091/2)
- 5.Móricz Zsigmond utcai telephely (5900 Orosháza, Móricz Zsigmond u. 33., hrsz: 280)
- 6.Uzsoki utcai telephely (5900 Orosháza, Uzsoki u. 31. hrsz: 6484)

A projekt támogatási szerződés szerinti költségvetése bruttó 163.220.000,- Ft volt (ebből támogatás 128.220.000,- Ft, míg önerő 35.000.000,- Ft)

A pályázat benyújtásakor fejlesztési koncepció került benyújtásra, a támogatói döntést követően kiválasztásra került tervező cég a tervezési program szerint elkészítette a kiviteli terveket (DGR Projekt Kft.).

Az elkészült tervek alapján a tervezői költségvetés összege: nettó 217.451.130,- Ft + 27% ÁFA (Bruttó 276.162.935,- Ft.), mely meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet, tehát a megvalósításhoz a már tervezetten felül is további jelentős önerő bevonására lenne szükség.

Jelenleg hatályos rendelkezés alapján a TOP-3.2.1-es projektek vonatkozásában csak azok a költségek számolhatóak el a projekt terhére, amelyek legkésőbb 2023. december 31. napjáig pénzügyileg is rendezésre kerülnek. Tekintettel arra, hogy a tervek elkészülte után még mindig előttünk álló feladat a közbeszerzési eljárás lebonyolítása és a kivitelezés megvalósítása így látható, hogy a beruházás a fenti határidőig nem tud megvalósulni, így annak jelentős része a 2024-es évre húzódna át, ami jelentős önerő bevonását eredményezné.

A Miniszterelnökség – tekintettel arra, hogy a szakmai beszámoló és kifizetési igénylés nem került benyújtásra – a támogatási jogviszonytól elállt.

A projekt kapcsán felmerült költség a bruttó 9.837.293.- Ft tervezési díj.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslatok szerinti döntés meghozatalára.

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy a Miniszterelnökség a TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00099 azonosítószámú, „Energetikai korszerűsítések a szociális ellátás feltételeinek javítása céljából” című projekt kapcsán a támogatási jogviszonytól elállt – felhatalmazza a polgármestert a 8.365.069,- Ft ügyleti kamat, valamint a 810.000,- Ft összegű tervezési végszámla Orosháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésén történő átvezetésére.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a szükséges dokumentumok aláírásáért
Godár Andrea osztályvezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért és a költségvetésen való átvezetéséért.

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy a Miniszterelnökség a TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00097 azonosítószámú, „Orosháza Város Önkormányzata intézményeinek energetikai fejlesztése” című projekt kapcsán a támogatási jogviszonytól elállt - felhatalmazza a polgármestert 9.836.150,- Ft tervezési díj Orosháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésén történő átvezetésére.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a szükséges dokumentumok aláírásáért
Godár Andrea osztályvezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért és a költségvetésen való átvezetéséért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. október 13.


Dávid Zoltán
polgármester



MINISZTERELNÖKSÉG

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS INTEGRITÁSI IGAZGATÓSÁG

DÁVID ZOLTÁN

polgármester

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

OROSHÁZA

SZABADSÁG TÉR 4-6.

5900

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzata TOP-3.2.1-16-BS1-2019-00099 azonosító számú projektjével kapcsolatos jogorvoslati kérelem elbírálása

Iktatószám: FJF/2132/2 (2023)

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kedvezményezett) TOP-3.2.1-16-BS1-2019-00099 azonosító számú, „Energetikai korszerűsítések a szociális ellátás feltételeinek javítása céljából” elnevezésű projektje ügyében meghozott szabálytalansági döntést, valamint az abban meghatározott jogkövetkezményt a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 173. § (1) bekezdés a) pontja alapján – figyelemmel a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2022. (VI.17.) MvM utasításban foglaltakra –

helybenhagyom.

Döntésem indokai az alábbiak.

A Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: Irányító Hatóság) 2023. július 13. napján kelt döntésében szabálytalanságot állapított meg a Kedvezményezett tárgyi projektjével kapcsolatban. Az Irányító Hatóság indokolása szerint a Kedvezményezett nem valósította meg a projektet határidőben, nem nyújtott be szakmai beszámolót, sem kifizetési igénylést.

Az Irányító Hatóság a szabálytalanság jogkövetkezményeként elrendelte a Támogatási Szerződéstől történő elállást, valamint a jogosulatlanul igénybe vett 78 420 000 Ft támogatási összeg visszakövetelését.

A Kedvezményezett a Rendelet 166. § (1) bekezdése alapján jogszabályi határidőn belül 2023. augusztus 3. napján jogorvoslati kérelmet nyújtott be a szabálytalanságot megállapító döntés ellen, melyben előadta a szabálytalansági döntéssel ellentétes álláspontját.

A szabálytalansági döntést az Irányító Hatóság a Rendelet 169. § (2) bekezdése alapján, az önrevízióra nyitva álló határidőben nem vonta vissza.

Az ügyet megvizsgálva az alábbiak állapíthatók meg.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Miniszterelnökség
1438 Budapest, Pf.480
Cím:1077 Budapest, Kéthly Anna Tér 1.

A Rendelet 3. § (1) bekezdés 47. pontja értelmében szabálytalanság az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 36. pontjában foglaltak, az EMVA forrás esetén a KAP rendelet 2. cikk (1) bekezdés g) pontjában foglaltak, továbbá nemzeti jogszabály, a támogatási szerződés, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikk (7) bekezdésében meghatározott finanszírozási megállapodás vagy a végső kedvezményezett és a pénzügyi közvetítő között kötött szerződés, illetve a végső kedvezményezett javára kiadott kezességvállalási nyilatkozat alapján a végső kedvezményezettet terhelő kötelezettségek megsértése, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlament és tanács rendelet (a továbbiakban: EU rendelet) szerint szabálytalanság az uniós jog vagy az annak alkalmazásához kapcsolódó nemzeti jog valamely rendelkezésének egy, az ESB-alapok megvalósításában részt vevő gazdasági szereplő cselekedetéből vagy mulasztásából adódó bármilyen megsértése, ami az Unió költségvetését a költségvetésre rótt indokolatlan költség formájában sérti vagy sértheti.

A fentieket két lényeges elemmel lehet összegezni: a szabálytalanság jogsértő magatartás, ami egyúttal pénzügyi érdeksérelmet is okoz, vagy arra alkalmas. A szabálytalanság megállapíthatóságához e két feltételnek, továbbá a kettő közötti okozati kapcsolatnak együttesen kell teljesülnie.

A jogsértés tényének megállapításával kapcsolatban az alábbiak érdemelnék kiemelését.

Az Általános Szerződési Feltételek 7.1. pontja alapján a Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a Kedvezményezett

1. a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a Projekt céljának megvalósítására használja fel, vagy a támogatott tevékenység megvalósítása egyéb módon megghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik,
2. a támogatott tevékenység megvalósításával – neki felróható okból - késedelembe esik, illetve részben vagy teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését,

Az Irányító Hatóság a szabálytalansági döntésében kifejtettek szerint az alábbiakat állapította meg.

A Kedvezményezett támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-3.2.1-16 számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra, amelyet az Irányító Hatóság 2019. július 30. napján kelt döntése szerint támogatásban részesített. A tárgyi projekt Támogatási Szerződése 2021. október 6. napján lépett hatályba. A tárgyi projekt megvalósítására konzorciumi formában kerül sor.

A hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai befejezésének határideje 2022. november 30., a záró elszámolás benyújtásának határideje 2022. december 31. napja.

Az Irányító Hatóság rögzítette, hogy a Kedvezményezett számára 76 460 000 Ft, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi tag részére (a továbbiakban: Konzorciumi tag) részére pedig 1 960 000 Ft összegű támogatási előleg került kiutalásra 2022. november 3. napján.

Döntésében az Irányító Hatóság előadta, hogy a Támogatási Szerződésben foglaltak alapján a Kedvezményezett a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal köteles megvalósítani, továbbá a támogatást, a Projekt megvalósítása során, a 4. és 5. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények és indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni, a vonatkozó rendelkezésekkel összhangban.

Döntésében az Irányító Hatóság hangsúlyozni kívánja, hogy az EUPR rendszer adatai szerint a Kedvezményezett egyáltalán nem nyújtott be sem kifizetési kérelmet, sem pedig sem szakmai beszámolót, továbbá megállapításra került, hogy a Kedvezményezett a projekt megvalósítása jelentős késedelembe van, tekintettel arra, hogy a 6 mérföldkőből még az 1. mérföldkő – projekt előkészítési tevékenység – sem valósult meg.

A fentiekre tekintettel az Irányító Hatóság megállapította, hogy a projekt megvalósítása a projektelőkészítés fázisában van, a projekt befejezési határideje pedig eltelt, így megállapítható az ÁSZF 7.1.1. és 7.1.2. pontjában foglalt szerződésszegés esetének megvalósítása.

A Kedvezményezett jogorvoslati kérelmében az alábbiakat adta elő.

Jogorvoslati kérelmében a Kedvezményezett nem vitatja az Irányító Hatóság által tett megállapításokat, elismeri, hogy a projektmegvalósítás jelentős késedelmet szenved, továbbá egy intézkedési tervet vázol fel, melyben utal arra, hogy a projekt esetleges megvalósításához szerződésmódosítási kérelmet kíván benyújtani.

Az előzők alapján a Kedvezményezett kérte a döntés felülvizsgálatát.

A jogorvoslati eljárás során rendelkezésre álló adatok és dokumentumok megvizsgálását követően az alábbiak kerültek megállapításra.

A hatályos Támogatási Szerződés alapján a Kedvezményezett a projekt fizikai befejezési határidejére (2022. november 30. napja) vállalta a projekt fizikai megvalósítását. A hatályos Támogatási Szerződés alapján a Kedvezményezettnek 1-6. mérföldköveket kellett meghatározott időpontig elérnie.

Rögzítendő, hogy Kedvezményezett a Támogatási Szerződés aláírásával vállalta, hogy a projekt megvalósítását a Támogatási Szerződésben foglalt határidőig befejezi, azonban megállapításra került, hogy a Kedvezményezett egyáltalán nem nyújtott be sem kifizetési kérelmet, sem pedig sem szakmai beszámolót, továbbá, hogy a Kedvezményezett a projekt megvalósítása jelentős késedelembe van, tekintettel arra, hogy a 6 mérföldkőből még az 1. mérföldkő – projekt előkészítési tevékenység – sem valósult meg. Ezzel összefüggésben nem fogadható el a Kedvezményezett által az intézkedési terv vonatkozásában előadott érvelés, ugyanis a projekt megvalósítási határideje eltelt, így a Kedvezményezettnek már nincs lehetősége a projektet megvalósítania.

A jogorvoslati eljárás során megállapításra került, hogy az Irányító Hatóság helytállóan állapította meg, hogy a Kedvezményezett sem szakmai beszámolót, sem kifizetési igénylést nem nyújtott be és a számára kiutalt előleggel nem számolt el.

A Kedvezményezett az Irányító Hatóság ezen megállapítását nem vitatta a jogorvoslati kérelmében.

Mindezekre tekintettel az Irányító Hatóság helytállóan állapította meg a szabálytalansági eljárás során, hogy a Kedvezményezett a projektet annak fizikai befejezési határidejére nem valósította meg, ugyanis a projekt megvalósítása a projektelőkészítés fázisában van, holott a projekt megvalósítási határideje eltelt.

A jogorvoslati eljárás során megállapításra került, hogy a Kedvezményezett azáltal, hogy a támogatott tevékenység megvalósítását elmulasztotta, így a projekt befejezési határideje eredménytelenül telt el, megvalósította az ÁSZF 7.1.1. és 7.1.2. pontjaiban foglalt szerződésszegés esetét.

A fentiek alapján megállapításra került, hogy az Irányító Hatóság döntése a jogsértés ténye tekintetében megalapozott.

A pénzügyi érdeksérelem felülvizsgálata tekintetében az alábbiak állapíthatók meg.

A jogorvoslati eljárás során megállapítást nyert, hogy a Kedvezményezett részére 76 460 000Ft, a Konzorciumi tag részére pedig 1 960 000 Ft támogatási előleg került kiutalásra 2022. november 3. napján, azonban a Kedvezményezett a kapott előleggel nem számolt el, ezért indokolatlan és jogosulatlan kiadások keletkeztek Magyarország és az Európai Unió költségvetésében, ezért a pénzügyi érdeksérelem, illetve annak veszélye fennáll.

A fentiekre tekintettel az Irányító Hatóság döntése a pénzügyi érdeksérelem tekintetében is megalapozott.

Összefoglalva tehát megállapítható, hogy az Irányító Hatóság döntése a szabálytalanság ténye tekintetében megalapozott.

Az Irányító Hatóság által alkalmazni rendelt jogkövetkezmény tekintetében az alábbiak állapíthatók meg.

Az ÁSZF 7.4.2. pontja a) alpontja értelmében ha a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb a támogatói intézményrendszer előírását vagy útmutatóját megszegi, a Támogató jogosult a Szerződéstől elállni, így különösen

a) a 7.1. pontban írt szerződésszegések esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz.

i) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved.

A jogorvoslati eljárás során megállapításra került, hogy a Kedvezményezett az ÁSZF 7.1. pontjába foglalt szerződésszegést valósított meg, mivel a projekt megvalósítása tartós akadályba ütközött, a támogatott tevékenységet a Kedvezményezett nem valósította meg a projekt fizikai befejezési határidejéig, és a kifizetett előleggel nem számolt el.

Az előzőekben foglaltak alapján az Irányító Hatóság megalapozottan döntött arról, hogy a szabálytalanság jogkövetkezményeként elrendeli a Támogatási Szerződéstől történő elállást, és a kifizetett támogatás visszakövetelését kamatokkal együtt.

Mindezekre tekintettel az Irányító Hatóság megalapozottan döntött a szabálytalanság tényéről, és az alkalmazott jogkövetkezményről, ezért a szabálytalanságot megállapító döntést helybenhagyom.

A Rendelet 173. § (2a) bekezdése értelmében jelen döntés egyidejűleg kerül megküldésre a szabálytalansági eljárással érintett valamennyi kedvezményezett, az irányító hatóság és a közreműködő szervezet részére.

A Rendelet 36. §-a értelmében az e rendelet szerinti eljárásokban méltányosságnak helye nincs.

Tájékoztatom, hogy a Rendelet 173. § (6) bekezdése alapján a jogorvoslati kérelem tárgyában hozott döntés ellen további jogorvoslati kérelem előterjesztésének nincs helye.

Budapest,

2023. SZEPTEMBER 15.

Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter nevében és megbízásából:

Kapják:

ME TOP IH (1 példányban)
Kedvezményezett (1 példányban)
Irattár (1 példányban)



dr. Karacsonyi-Pej Melinda
igazgató



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Miniszterelnökség
1438 Budapest, Pf.480
Cím:1077 Budapest, Kéthly Anna Tér 1.

FELJEGYZÉS
MINISZTERELNÖKSÉGTERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMOK
IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

JOGI ÉS FELÜLVIZSGÁLATI FŐOSZTÁLY

DÁVID ZOLTÁN
polgármester részéreTÁRGY: Értesítés szabálytalansági eljárás
lezárásárólOROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szabadság tér 4-6.
Orosháza
5900

IKTATÓSZÁM: ME_TFP_HAT/1295/1/2023

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

Ezúton tájékoztatom, hogy **Orosháza Város Önkormányzata** mint Kedvezményezett **TOP-3.2.1-16-BS1-2019-00099** számú, **"Energetikai korszerűsítések a szociális ellátás feltételeinek javítása céljából"** című projektje vonatkozásában indult szabálytalansági eljárást a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 164. § (2) bekezdésének a) pontja alapján

szabálytalanság történt

megállapítással lezárom.

Indokolás

I. A bejelentett szabálytalansági gyanú

Orosháza Város Önkormányzata 2019.01.11-én pályázatot nyújtott be „TOP-3.2.1-16 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című Felhívásra. A projekt célja az Orosháza Ezüstoffenyő Idősek Otthona és Orosháza Vadvirág Esély Klub épületének energetikai korszerűsítése. A felújítás külső homlokzati hőszigetelésre, fűdémszigetelésre, nyílászárócserére, fűtéskorszerűsítésre, valamint HMKE fejlesztés megvalósításra irányul.

A Támogatói Döntés 2019.07.30-án került jóváhagyásra, a Támogatási Szerződés 2021.10.06-án lépett hatályba. A projekt megvalósítására konzorciumi formában kerül sor. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal 2021.10.05-én lépett hatályba. A Konzorcium vezető részére 76 460 000 Ft, a Konzorcium tag részére pedig összesen 1 960 000 Ft támogatási előleg került kiutalásra 2022.11.03-án.

A hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai befejezésének határideje 2022.11.30., a záró elszámolás benyújtásának határideje: 2022.12.31. Kedvezményezett még nem nyújtott be kifizetési kérelmet, azonban többször nyújtott be módosítási kérelmet a mérföldkövek határidejének meghosszabbítása érdekében. Legutóbb 2022.12.05-én, mely 2023.02.27-én elutasításra került.

A rendelkezésre álló információk alapján a projekt nem valósult meg.

II. A Kedvezményezett által tett észrevételek

Kedvezményezett a szabálytalansági eljárás megindításáról, illetőleg a szabálytalansági gyanú tárgyáról az ME_TFP_HAT/216/2/2023 iktatószámú irat útján, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 160.§ (2) bekezdésének megfelelően, tájékoztatást kapott. A tértivevény szerint a levél kézbesítésére 2023.04.19. napján sor került.





Kedvezményezett arra jogosult képviselője - az erre nyitva álló határidőn belül – 2023.04.26-án észrevételt nyújtott be. Észrevételében előadta, hogy a projekt várható bekerülési költségei megnövekedtek, a műszaki tartalom csökkentésére tekintettel intézkedési tervet állítottak fel. Az intézkedési terv alapján a projekt kivitelezés befejezésének tervezett dátuma 2023. december 15., a projekt zárása pedig 2023. december 31.

Kedvezményezett előadta, hogy az Önkormányzat egyértelmű célja a projekt megvalósítása, mely a szoros ütemterv alapján lehetséges. Az Önkormányzat a támogatást jogszerűen, rendeltetésszerűen és mindenképpen a projekt céljának megvalósítására kívánja felhasználni. Az intézkedési terv 1. lépésében megfogalmazták, hogy a műszaki-szakmai tartalom csökkentése érdekében szükséges a tervezési feladatok elvégzése. Ennek határideje 2023. május 16. A 2. lépésben benyújtják az 1. mérföldkö teljesítésének alátámasztásához szükséges valamennyi alátámasztó dokumentumot, ennek érdekében módosítási igény keretében kívánják újratervezni a mérföldköveket, ezáltal eleget tudnak tenni a beszámolási kötelezettségeiknek a projekt megvalósítási szakaszában. Ennek határideje 2023. május 31. A Közreműködő Szervezet jóváhagyását követően a 3. lépés a feltételes közbeszerzési eljárás megindítása, melynek határideje 2023. május 31. A 4. lépés a többletforrás pozitív elbírálása esetén vállalkozói szerződés megkötése, kivitelezés megkezdése, melyek határideje 2023. augusztus 1. Az 5. lépés a kivitelezés befejezése 2023. december 15-ig. A 6. lépés a projekt zárása 2023. december 31-ig.

III. Megállapítások és jogkövetkezmények

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 47. pontja alapján szabálytalanság: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 36. pontjában foglaltak, az EMVA forrás esetén a KAP rendelet 2. cikk (1) bekezdés g) pontjában foglaltak, továbbá nemzeti jogszabály, a támogatási szerződés, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikk (7) bekezdésében meghatározott finanszírozási megállapodás vagy a végső kedvezményezett és a pénzügyi közvetítő között kötött szerződés, illetve a végső kedvezményezett javára kiadott kezességvállalási nyilatkozat alapján a végső kedvezményezettet terhelő kötelezettségek megsértése, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek.

Előzményként rögzíthető, hogy Orosháza Város Önkormányzata 2017. július 31-én nyújtott be támogatási kérelmet az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című Pályázati Felhívásra. A Támogató 2018. június 18-i döntésében részesítette támogatásban a projektet, a Támogatási Szerződés 2019. május 23-án lépett hatályba. A projekt tárgya Orosháza polgármesteri hivatalának energetikai célú megújítása.

A Támogatási Szerződés 2021.03.10. napján aláírt 1. számú módosításával változtak a projekt megvalósításának feltételei: a projekt befejezése, a záró elszámolás benyújtásának határideje, a projekt mérföldkövei és a projekt indikátorai. A hatályos Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja értelmében a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2022.06.14. A projekt megvalósítására konzorciumi formában kerül sor. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal 2021.10.05-én lépett hatályba. A Konzorcium vezető részére 76 460 000 Ft, a Konzorcium tag részére pedig összesen 1 960 000 Ft támogatási előleg került kiutalásra 2022.11.03-án.

A Támogatási Szerződésben foglaltak alapján a Kedvezményezett a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal köteles megvalósítani, továbbá, a támogatást, a Projekt megvalósítása során, a 4. és 5. sz. mellékletekben meghatározott műszaki-szakmai eredmények és indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni, a vonatkozó rendelkezésekkel összhangban.

Kedvezményezett a szabálytalansági eljárás során tett észrevételében előadta, hogy a projekt várható bekerülési költségei megnövekedtek, a műszaki tartalom csökkentésére tekintettel intézkedési tervet





állítottak fel. Az intézkedési terv alapján a projekt kivitelezés befejezésének tervezett dátuma 2023. december 15., a projekt zárása pedig 2023. december 31. Az intézkedési terv 1. lépésében megfogalmazták, hogy a műszaki-szakmai tartalom csökkentése érdekében szükséges a tervezési feladatok elvégzése. A 2. lépésben benyújtják az 1. mérföldkő teljesítésének alátámasztásához szükséges valamennyi alátámasztó dokumentumot, ennek érdekében módosítási igény keretében kívánják újratervezni a mérföldköveket, ezáltal eleget tudnak tenni a beszámolási kötelezettségeiknek a projekt megvalósítási szakaszában.

Kedvezményezett nyilatkozatával alátámasztja, hogy a projekt megvalósítása jelentős késésben van, hiszen a 6 mérföldkőből még az 1. mérföldkő - projekt előkészítési tevékenység - sem valósult még meg.

A Támogatási Szerződés 4.5.2 pontja szerint a Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

Az EUPR adatai szerint Kedvezményezett nem nyújtott be sem kifizetési kérelmet, sem szakmai beszámolót, a 2023.06.02-án benyújtott, új Támogatási Szerződés módosítási kérelme pedig hiánypótlásra szorult, a hiánypótlás beküldési határideje azonban eredménytelenül eltelt, a támogatási szerződés rendelkezései nem módosultak.

Az ÁSZF 7.1./1 illetve 7.1./2. pontja szerint a Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a Kedvezményezett

1. a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a Projekt céljának megvalósítására használja fel, vagy a támogatott tevékenység megvalósítása egyéb módon megghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik,
2. a támogatott tevékenység megvalósításával – neki felróható okból - késedelembe esik, illetve részben vagy teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését.

Tekintettel arra a tényre, hogy **a projekt megvalósítása a projektelőkészítés fázisában van, a projekt befejezési határideje pedig eltelt, megállapítható az ÁSZF 7.1./1., illetve 7.1./2. pontjában foglalt szerződésszegés.**

Pénzügyi érdeksérelem vonatkozásában levont következtetés:

A Konzorcium vezető részére 76 460 000 Ft, a Konzorcium tag részére pedig összesen 1 960 000 Ft támogatási előleg került kiutalásra 2022.11.03-án.

Jelen esetben a vállalt kötelezettségek nem valósultak meg, ami ellentétben áll a hatékony és eredményes közpénzfelhasználás elvével, így a megállapított szerződésszegések következtében indokolatlan és jogosulatlan kiadások merülnek és merülhetnek fel az EU és Magyarország költségvetésében.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 164. § (3)–(6) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek:

- a) a projekt támogatás terhére elszámolható költségeinek csökkentése és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezés,
- b) a támogatási szerződéstől történő elállás, vagy pénzügyi eszköz esetén a végső kedvezményezettel kötött szerződés felmondása,
- c) pénzügyi eszközök esetén a finanszírozási megállapodás felmondása vagy a végső kedvezményezettel kötött szerződés felmondása,
- d) az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi közvetítő esetében az irányítási díj csökkentése,
- e) e rendelet hatálya alá tartozó támogatások igénybevételeből történő kizárás határozott időre, legfeljebb öt évre, vagy





f) uniós jogi aktusban meghatározott egyéb jogkövetkezmény.

A (4) bekezdés alapján a jogkövetkezményt úgy kell megállapítani, hogy az igazodjék a szabálytalanság súlyához.

Az (5) bekezdés szerint a pénzügyi korrekcióval járó jogkövetkezményt minden esetben egyedileg, az egyes ügyiratok alapján kell megállapítani, és a korrekció összegének meg kell egyeznie a nemzeti költségvetésre, illetve az ESB-alapokra tévesen terhelt költségek összegével. A pénzügyi korrekció célja olyan helyzet visszaállítása, ahol az alapok általi társfinanszírozásra benyújtott költségek 100%-a összhangban van a vonatkozó európai uniós és nemzeti szabályokkal.

A (6) bekezdés kimondja, hogy amennyiben nem lehetséges egyedi módon számszerűsíteni a pénzügyi korrekció mértékét, vagy adott esetben aránytalan lenne a kérdéses kiadás egészének visszavonása, vagy az félrevezető eredményt ad, átalányon alapuló korrekciót kell alkalmazni. Az átalányon alapuló korrekció mértékét az egyedi szabálysértés súlyosságának és a szabálytalanság pénzügyi következményeinek függvényében kell meghatározni.

Az ÁSZF 7.4.2. pontja szerint: „Ha a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Támogató jogosult a Szerződéstől elállni, így különösen

a.) a 7.1. pontban írt szerződésszegések esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz;

i.) a támogatott tevékenység megvalósítása megghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

A projektmegvalósítás befejezési határidőre való megvalósulásának elmaradása okán tehát fennáll a Támogató elállási joga és az a bekövetkezett szabálytalansággal arányos intézkedésnek tekinthető a projektcélok megghiúsulása okán.

A fenti előzmények alapján – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 164. § (2) bek. a) pontjában foglaltaknak megfelelően – a szabálytalansági eljárást „**szabálytalanság történt**” megállapítással lezárom, melynek jogkövetkezményeként **a támogatási jogviszonytól elállok és elrendelem a Kedvezményezett részére kifizetett támogatási összeg visszakövetelését a vonatkozó kamatokkal együtt.**

Tájékoztatom, hogy döntésem ellen a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 166. § (1)-(2) bekezdése értelmében annak kézhezvételétől számított 10 napon belül jogorvoslattal élhet, melyet az irányító hatóságnál terjeszthet elő.

Budapest, 2023. július „13.”

Tisztelettel:



dr. Kosztik János
főosztályvezető





Ügyiratszám: VV/

Tárgy: Észrevétel szabálytalansági eljárás
megindításához

Ügyintéző: Oláh Viktor

Hiv. szám: ME_TFP_HAT/1295/7/2023

Telefon: 06-68-413-022

Melléklet: -

Dr. Kosztik János részére
Főosztályvezető

Miniszterelnökség
Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság
Jogi és Felülvizsgálati Főosztály

Székhelyén

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A ME_TFP_HAT/1295/7/2023. iktatószám alatt írásba foglalt – Dávid Zoltán Orosháza Város Polgármestere részére megküldött – értesítését megkaptuk. Ezen értesítésében tájékoztatást adott arról, hogy Orosháza Város Önkormányzata kedvezményezettül szemben – a TOP-3.2.1-16-BS1-2019-00099 azonosítószámú, „Energetikai korszerűsítések a szociális ellátás feltételeinek javítása céljából” cím alatt futó projektje tekintetében indított szabálytalansági eljárás szabálytalanság történt megállapítással lezárásra került.

Ezen értesítésében megállapítja, hogy a projekt megvalósítása a projektelőkészítés fázisában van, a projekt befejezési határideje pedig eltelt, megállapítható az ÁSZF 7.1/1., illetve a 7.1/2. pontjában foglalt szerződésszegés.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása iránt az Önkormányzat elkötelezett, bemutatjuk az eddig megtett lépéseket, valamint intézkedési tervet állítunk fel, melyet alább részletezünk:

A projekt előkészítése tárgyában Orosháza Város Önkormányzata beszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen szerződést kötöttünk a HEI-Klim Bt-vel a szükséges tervezési feladatok ellátására.

A tervek elkészülte után a projektben konzorciumi partnerünk, a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal észrevételeket tett a műszaki tartalom pontosítása, módosítása vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy a projekt várható bekerülési költségei az eltelt időszakban bekövetkezett változások okán megnövekedtek, a műszaki szakmai tartalom csökkentésének lehetőségét megvizsgálva az alábbi intézkedési tervet állítottuk fel:

1. lépés: a szükséges műszaki-szakmai tartalom csökkentése érdekében a tervezési feladatok elvégzése, határidő: 2023. augusztus 10.
2. lépés: Az 1. mérőföldkö szaksmai beszámoló benyújtása szükséges az összes alátámasztó dokumentummal (műszaki tervdokumentáció, tervezői költségbecslések átdolgozás szerint, energetikai tanúsítványok/számítások, szakmai segédtablák, stb);
3. lépés: a tervek Közreműködő Szervezet általi jóváhagyását követően a feltételes közbeszerzési eljárás megindítása, határidő: 2023. szeptember 30.
Ezzel egyidejűleg a szükséges többletforrás finanszírozására tárgyalás kezdeményezése többletforrás igény támogatásának érdekében.
4. lépés: eredményes közbeszerzési eljárás és a többletforrási igényünk pozitív elbírálása esetén vállalkozói szerződés megkötése, kivitelezés megkezdése, határidő: 2023. október 15.
5. lépés: Kivitelezés befejezése: 2023. december 15.
6. lépés: Projekt zárása: 2023. december 31.

A Támogatási szerződés 2.2. pontja szerint a Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet megvalósítja, a fenntartási időszak alatt fenntartja és üzemelteti, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az

egyes uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

Fentiek alapján látható, hogy bár szoros ütemterv alapján, de a projekt megvalósítható, mely Önkormányzatunk egyértelmű célja.

Az értesítésben foglalt információk alapján felmerül az **Általános Szerződési Feltételek 7.1/1., 7.1/2. pontja** megsértése, melyre az alábbi észrevételt tesszük:

Az **Általános Szerződési Feltételek 7.1/1. pontja** kimondja, hogy a Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a Projekt céljának megvalósítására használja fel, vagy a támogatott tevékenység megvalósítása egyéb módon meghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik.

A felállított intézkedési terv alapján is látható, hogy Orosháza Város Önkormányzata a támogatást jogszerűen, rendeltetésszerűen és mindenképpen a projekt céljának megvalósítására kívánja felhasználni.

Az **Általános Szerződési Feltételek 7.1.2. pontja** kimondja, hogy a Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításával – neki felróható okból – késedelembe esik, illetve részben vagy teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését.

A felállított intézkedési terv 1. lépésében megfogalmaztuk azt, hogy szükséges a műszaki-szakmai tartalom csökkentése érdekében a tervezési feladatok elvégzése. A 2. lépésben benyújtjuk az 1. Mérföldkö teljesítésének alátámasztásához az összes szükséges alátámasztó dokumentumot, ennek érdekében módosítási igény keretében kívánjuk újratervezni a mérföldköveket, ezáltal a beszámolási kötelezettségeinknek eleget tudunk tenni a projekt megvalósítási szakaszában.

A megvalósítás legnagyobb kockázatának a többlettámogatási igényünk elbírálásának időigényét és annak pozitív elbírálását látjuk.

Kérjük észrevételeink és felállított intézkedési tervünk áttekintését, az abban foglaltak mérlegelését és – lehetőség szerint – a szabálytalanság történt megállapítástól történő elállást.

Orosháza, 2023. augusztus 2.

Tisztelettel:



Ügyintéző szakmai felelősként jóváhagyom:

Puspoki-Sinka Edit (aláírás) (dátum)

Pénzügyileg jóváhagyom:

gyikné Tóth Tímea (aláírás) (dátum)

Logilag jóváhagyom:

..... (aláírás) (dátum)

Dr. Nikolics Nikolett



MINISZTERELNÖKSÉG
TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMOK
VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

DÁVID ZOLTÁN

polgármester

Orosháza Város Önkormányzata

5900 Orosháza

Szabadság tér 4-6.

TÁRGY: támogatási jogviszony
megszüntetése

IKTATÓSZÁM: ME_TFPHAT/2493-1/2023

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

A 2014-2020-as programozási időszakban Magyarország rendelkezésére álló források hatékony felhasználása érdekében az Irányító Hatóság támogatott minden projektjére vonatkozóan megvizsgálta a projektek programozási időszak terhére megvalósíthatóságát, elszámolhatóságát.

A **TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00097** azonosítószámú, „Orosháza Város Önkormányzata intézményeinek energetikai fejlesztése” projektjét 2022. júliusában projektfelügyelet alá vonta. A projektet az Irányító Hatóság kockázatosként azonosította, mivel a TSZ hatálybalépését követően is csak a projekt-előkészítési szakaszban jár, jelentős csúszás tapasztalható az ütemezésben.

A 272/2014 (XI.5) korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 90. §. 1) a) bekezdés értelmében az **irányító hatóság jogosult a támogatási szerződéstől elállni, amennyiben a támogatási szerződés megkötésétől számított tizenkét hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg, vagy a b) bekezdés szerint a támogatási szerződés megkötésétől számított tizenkét hónapon belül a támogatás igénybevételét a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki. A Rendelet 90. §. 1) bekezdés d) pontja értelmében az irányító hatóság jogosult a támogatási szerződéstől elállni, amennyiben a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a **támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved.** A Rendelet 120. § (1) bekezdése alapján a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követő tizenöt napon belül köteles beszámolót benyújtani a projekt műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. **A mérföldkövekben vállalt eredmények alátámasztását szolgáló dokumentumokat a beszámolóhoz kell csatolni.** Az irányító hatóság felhívásonként dönt arról, hogy az egyes mérföldkövekhez tartozó beszámolók benyújtásával egyidejűleg szükséges-e kifizetési igénylést is benyújtani.**

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a



továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. Az ÁSZF 7.1, illetve 7.4.2 pontja értelmében a Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a Kedvezményezett:

1. a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a Projekt céljának megvalósítására használja fel, vagy a támogatott tevékenység megvalósítása egyéb módon meghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik,

2. a támogatott tevékenység megvalósításával – neki felróható okból – késedelembe esik, illetve részben vagy teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését.

3. a projekt megvalósítása során, jogszabályon vagy a Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, annak nem vagy nem határidőben tesz eleget így különösen, ha

a) a Kedvezményezett már nem felel meg a felhívásban előírt feltételeknek,

b) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a Szerződésben, ÁSZF-ben vagy jogszabályban foglalt bejelentési, adat-, és információszolgáltatási, nyilatkozattételi vagy egyéb együttműködési kötelezettségének.

7.4.2. Ha a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb a támogatói intézményrendszer előírását vagy útmutatóját megszegi, a Támogató jogosult a Szerződéstől elállni, így különösen

a) a 7.1. pontban írt szerződésszegések esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz;

c) ha a Szerződés megkötésétől – területi kiválasztási eljárásrendben támogatott projekt esetén a Szerződésben meghatározott határidőtől – számított 12 hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a Kedvezményezett a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg;

i) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved.

A fent megfogalmazottak alapján hivatkozva a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § 1) bekezdés d), a 120.§ (1) bekezdése, a Felhívás 3.4 pontja, a Támogatási Szerződés 2.2 pontja, valamint az ÁSZF 7.1., 7.4.2. pontjában rögzített feltételekre megállapítható, hogy a hivatkozott feltételeknek a projekt nem felel meg, így

az Irányító Hatóság eláll a Támogatási Szerződéstől.

Tájékoztatom, hogy e döntés ellen a 272/2014 (11.05) Kormányrendelet 152. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő, cégszerűen aláírt kifogást nyújthat be papír alapon, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

Budapest, 2023. 07. 31.


Oláh Gábor

