

2013.08.26.

312/2013

**Vállalkozási szerződés
1. számú módosítása**

Orosházi Polgármesteri Hivatal, Központi Iktatás

Kiadásra került: 2013. AUG. 21

Szám: TK-12 / 1. sz. 312

amely létrejött egyrészről

Orosháza Város Önkormányzata (Székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., Adószáma: 15725510-2-04, Bankszámlaszáma: 11733041-15346315-00000000, Képviselőjében eljár: Dr. Dancsó József polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (Székhelye: 6722 Szeged Gutenberg u.25. Cégjegyzékszám: Cg. 06 10 000359., Adószám: 12614277-2-06 Bankszámlaszáma: 10300002-1042600649020013, Képviselőjében eljár: Szalados László vezérigazgató), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**)

között 2012. április hó 13-án kötött szerződés módosítására az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

Előzmények : Vállalkozó 2013. június 18-án az **integrált, funkcióbővítő városközpont fejlesztése Orosházán** című projekt keretében új városi főtér kialakítása befejező ütemét készre jelentette. Ezt követően 2013.06.22-én Orosházát ért vihar során a beruházás helyszínén csapadékvíz-elöntési problémák keletkeztek.

Ennek során a Főtér centrális, mélyebb középpontjában +/-0,5÷-0,6 m/ a vízelöntés, 1-2 órán keresztül jelentkezett. A déli térrészen a vízgépházaknak övező zöldterületekről a tereplejtési adottságok és a rendkívüli csapadékvíz-intenzitásból adódóan a csapadékvíz a szomszédos vízmedencékbe, így ezeken keresztül a Rotondók mélyebb medencéjébe került.

A felek kölcsönösen megállapítják, hogy a vállalkozó a rendelkezésre bocsátott műszaki és egyéb dokumentumok alapján végezte az építést, ennek ellenére az új városi főtér a fentiekben rögzített hibajelenség miatt az üzemszerű használatra egyelőre nem alkalmas, ezért a Megrendelő a Munkát egyelőre teljeskörűen nem vette át. Amennyiben a fenti probléma nem oldódik meg, az elkészült medenceterek és vízgépészeti berendezések károsodnak, így a munkákra garancia a kivitelező részéről nem vállalható. A csapadékvíz elvezetés műszaki megoldásának megvalósítására a feleknek módosított tervek alapján új szerződést kell kötniük.

1. A fentiek alapján a felek az eredeti szerződés 6.1 pontjának 3. bekezdését az alábbiak szerint módosítják: „A szerződés teljesítésének véghatárideje 2013. szeptember 30.

A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozási szerződés 1. sz. mellékletét képező Inkasszó felhatalmazó levél érvényességi határidejét a fenti határidő módosításnak megfelelően 2013. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja. A Megrendelő a meghosszabbított Inkasszó felhatalmazó levelet a jelen szerződésmódosítás aláírását követő 15 napon belül átadja a Vállalkozó részére.”

2. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Vállalkozási szerződés 5.2. pontjában rögzített pénzügyi ütemtervet akként módosítják, hogy a Vállalkozó 4 darab részszámla és egy darab

2013.08.26.
Dancsó József
Készítő

végyszámla benyújtására jogosult. A Felek rögzítik, hogy az egyes pénzügyi ütemekbe tartozó részletes műszaki tartalmat a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező Pénzügyi Ütemtervben határozták meg. A pénzügyi ütemterv fizetési határidei 306/2011. Kormányrendeletben rögzítettek szerint kerül meghatározásra.

3. Az eredeti vállalkozási szerződés többi pontja változatlan tartalommal fennáll.

4. A felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés módosítás a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (II.28) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel az NFÜ és a Közreműködő Szervezet ellenjegyzése esetén lép hatályba.


5. Mellékletek:

1. sz. melléklet Pénzügyi ütemterv;


2. sz. melléklet: Inkasszó felhatalmazó levél (később kerül csatolásra)

Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.

Orosháza, 2013. június 28.



Orosháza Város Önkormányzata
Dr. Dancsó József polgármester
Megrendelő



KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Szalados László vezérigazgató
Vállalkozó

Közreműködő szervezet, DARFÜ Nonprofit Kft. részéről ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

Orosháza, 2013. 06. 28.

aláírás

szabó Györgyi dokk's
2013.08.07-én
megadatra került

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása
 Orosháza Város Önkormányzata - Kész Zrt.
 Új városi főtér kialakítása

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének típusa
 Közbeszerzési szerződés megnevezése
 Szerződés azonosítószáma
 Ellenszolgáltatás nettó összege (HUF)
 Szerződéskötés dátuma

Ex-ante
 Új városi főtér kialakítás
 2013/07/É/05552-1
 636 353 082
 2012.04.13"

Szerződésmódosítás tervezett dátuma

2013.06.28

Módosítási terület



Ár



Határidő



Egyéb

Szerződés határideje

2013.09.30

Indoklás

Beférhető karakterek: 3383

2013.06.22-én bekövetkezett hi

Felelős KSZ

DARFÜ - Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

KFF közbeszerzési-jogi vélemény kézhezvétele

2013.07.31

Állapot

Dátum

Szerződésmódosítás alapadatai szerkesztés alatt

2013.07.04

Szerződésmódosítás kezdeményezése

2013.07.08

KSZ jogi állásfoglalás megküldve Kedvezményezettnek

2013.07.22

Kedvezményezett a KFF írásbeli véleményét kéri

2013.07.23

Felhívás hiánypótlásra / tényállás tisztázásra (KFF jogi véleményezés)

2013.07.30

Hiánypótlás / tényállás tisztázása benyújtva (KFF jogi véleményezés)

2013.07.30

KFF közbeszerzési-jogi véleményezés jóváhagyása

2013.07.31

KFF közbeszerzési-jogi véleményezés megküldve Kedvezményezettnek

2013.07.31

Vélemény alapján szükségszerűen módosított dokumentumok KFF-nek benyújtva

2013.08.06

Szabályossági döntés

2013.08.07

FELHATALMAZÁS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE

Tisztelt

OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Orosházi Fiók
5900 Orosháza, Kossuth u. 20.

Alulírottak megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Orosháza Város Önkormányzata
Számlatulajdonos székhelye:	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11733041-15346315-00000000
Kedvezményezett neve:	KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10300002-10426006-49020013

A felhatalmazás érvényessége: 2013. július 1. naptól 2013. szeptember 30. napig*
visszavonásig*

a) ~~a beszédési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni*~~

b) a beszédési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni:*

az okirat(ok) megnevezése:

- az eredeti számla másodpéldánya és az eredetivel megegyező számla másolat,
- a számla általunk történt kézhezvételének igazolása, melyből kiderül, hogy a kézhezvétel melyik sorszámú számlára vonatkozik és az is, hogy a számla fizetési határideje lejárt,
- a hatályos, eredeti szerződés és a hatályos szerződés fénymásolatban

További feltételek:*

a) ~~nem kerülnek meghatározásra~~

b) a beszédési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:
636.353.082 Ft

c) benyújtási gyakoriság: egyszeri (pl. napi, havi, évi)

d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap

e) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Kelt : Orosháza, 2013. augusztus 12.



Záradék:

Mint a Fizető fél számlatulajdonos Számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (címe: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25., cégjegyzékszáma: Cg. 06 10 000359, számlaszáma: 10300002-10426006-49020013) Kedvezményezett a Fizető fél számlatulajdonossal szemben fennálló megjelölt követelését jogosult a Fizető fél számlatulajdonos bankszámlája terhére ezen felhatalmazó levél alapján beszédni. A beszédést fedezethiány esetén sorba állítjuk a megjelölt időtartamig.

Kelt : Orosháza, 2013. augusztus 15.



* A nem kívánt rész törölendő!

Integrált funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán
Módosított pénzügyi ütemterv
2013.06.28

Tevékenység neve	Menny.	Egys.	Ár összesen	1.sz. rész-számla		2.sz. rész-számla		3.sz. rész-számla		4.sz. rész-számla		Végyszámla
				Teljes	Alvállalkozó	Teljes	Alvállalkozó	Teljes	Alvállalkozó	Teljes	Alvállalkozó	
Szerződés kötés												
Munkaterület átadás-átvétel												
Teljes munka kivitelezése												
Előkészítő, kiegészítő munkák:			3 950 000	3 950 000	135 000							
Felvonulási terület igénybevétel díja 4,- Ft/m ² /nap	1	klt	500 000	500 000								
Tervezési munkák (Magyar Telecom vezeték, ideiglenes forg.tech.)	1	klt	550 000	550 000	135 000							
Ültetendő fak. jóváhagyása miatt faiskolai bejárás költsége	1	klt	1 500 000	1 500 000								
Építési tőrmelék lerakási díja 1540,- F/ftó	1	klt	600 000	600 000								
Lőszermentesítés	1	klt	300 000	300 000								
Régészeti szakfelügyelet	1	klt	500 000	500 000								
Vízellátás			13 187 558	13 187 558	9 564 888							
Meglévő vezetékek és akna bontás	477	fm	2 456 700	2 456 700								
Munkaárok földkimenelés	507,6	m3	1 243 620	1 243 620								
Akna építés	6	db	2 181 500	2 181 500								
KPE vezetékek fektetés földárakra föld visszatöltéssel	830	m	3 173 538	3 173 538								
Tűzcsap építés	6	db	1 215 000	1 215 000								
Vízművek rakólése	1	klt	2 000 000	2 000 000								
Nyomáspórába, geodéziai bemérés	1	klt	498 000	498 000								
Útburkolat helyreállítás	62,4	m2	419 200	419 200								
Víztechnika			31 648 632	13 997 522	7 020 239			10 568 764		7 082 346	3 849 546	
Meglévő vezetékek és szőkőktől medence bontás	1	klt	229 422	229 422								

Integrált funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán
Módosított pénzügyi ütemterv
2013.06.28

Tevékenység neve	Menny.	Egys.	Ár összesen	1.sz. rész-számla	2.sz. rész-számla	3.sz. rész-számla	4.sz. rész-számla	Végszámla
Munkaárak földkiemelés	182	m3	1 013 570	1 013 570				
Akna építés	6	db	1 984 500	1 984 500				
Vízgépházba szerelvények elhelyezése	54	db	16 627 064	883 024		10 568 764	5 175 276	3 849 546
Vezeték fektetés földárkba föld visszabontással	1767	m	8 002 556	8 002 556				
Vízkapók gépészete	128	db	3 467 520	1 560 450			1 907 070	
Nyomáspórába, geodéziai bemérés	1	kft	324 000	324 000				
Szennyvízcsatornázás			3 833 463	3 833 463	2 850 414			
Meglévő burkolat bontása	52	m2	156 000	156 000				
Meglévő vezetékek és akna bontás	228	m	738 048	738 048				
Munkaárak földkiemelés	175	m3	481 250	481 250				
Akna építés	23	db	1 260 000	1 260 000				
KG-PVC vezetékek fektetés földárkba föld visszabontással	283	m	1 044 165	1 044 165				
Vízirattási próba	1	kft	84 000	84 000				
Geodéziai bemérés	1	kft	70 000	70 000				
Csapadékvíz-elvezetés			25 657 485	25 657 485	13 247 971			
Meglévő burkolat bontása	89,6	m2	1 535 744	1 535 744				
Meglévő vezetékek és akna bontás	626	m	4 300 511	4 300 511				
Munkaárak földkiemelés	468	m3	1 288 471	1 288 471				
Akna építés	78	db	5 082 500	5 082 500				
Beton védőcső D60 monolit utólagos bevédelem	30	m	450 000	450 000				
KG-PVC vezetékek fektetés földárkba föld visszabontással	896	m	5 035 259	5 035 259				
Drenáló hálózati építés	1480	fm	3 256 000	3 256 000				
Rácsos folyóka építés	118	m	4 189 000	4 189 000				
Vízirattási próba	1	kft	270 000	270 000				
Geodéziai bemérés	1	kft	250 000	250 000				

64

Integrált funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán
Módosított pénzügyi ütemterv
2013.06.28

Tevékenység neve	Menny.	Egys.	Ár összesen	1.sz. rész-számla		2.sz. rész-számla		3.sz. rész-számla		4.sz. rész-számla		Végösszeg
				5 710 131	2 747 965	4 171 190	4 119 576	-	-	2 167 647	-	
Automata öntözőrendszer			14 540 447									
Meglévő burkolat bontása	24,4	m3	190 320	190 320								
Munkaerők földkiemelés	1325,1	m3	1 253 500	1 253 500								
Vízóraakna építés	3	db	511 500	511 500								
Vezeték szerelés földárkokban föld visszatarbítással	8693	m	6 086 823	1 958 882		3 975 300				152 641		
Irányítástechnikai kábel fektetés világításhoz	860	m	222 310	88 924		83 540				49 846		
Szerelvények elhelyezése	118	db	1 260 728	1 005 728		112 350				142 650		
Vezérlő központ szerelés vízgépházakban	5	db	1 042 635	208 527								834 108
Nyomáspróba	1	klt	27 025	-								
Szórófej telepítés	740	db	3 452 856	-						27 025		
Beton burkolatalap helyreállítás	22,5	m3	492 750	492 750						1 795 485		1 657 371
Városközpont távköziési			13 539 946	13 539 946	14 898 983							
Burkolat bontás	224	m2	300 000	300 000								
Meglévő hálózat bontás	1740	m	687 672	687 672								
Keresztvezés irányított fűrésszel	70	m	1 596 000	1 596 000								
Föld alatti infrastruktúra építés	1	klt	2 591 457	2 591 457								
Keresztvezések építése	1	klt	4 065 480	4 065 480								
Megszakítók építése, vasszerelések, létrák, zsompok	2	klt	1 827 817	1 827 817								
Magyar Telecom hálózati kábel	3	klt	1 540 000	1 540 000								
Útburkolat helyreállítás	224	m2	931 520	931 520								
Villamosság				16 215 816	15 924 067	8 944 735	7 472 869	13 761 793	9 515 200	26 507 652	22 114 954	
1. Közfűtési kandallóber bontás	35	db	874 100	874 100								

Integrált funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán
Módosított pénzügyi ütemterv
2013.06.28

Tevékenység neve	Menny.	Egys.	Ár összesen	1.sz. rész-számla	2.sz. rész-számla	3.sz. rész-számla	4.sz. rész-számla	Végyszámla
2. Közfizetési kifizetések	62	db	12 505 500	-	-	12 284 000	221 500	-
3. Főter díszvilágítás Rotondó tér			39 879 686					
Kábelvezetés földmunkával	1140	m	2 785 335	2 785 335				
Hajlékonyfalú páncélos elhelyezés tartóra	2852	m	1 297 752	1 297 752				
Műanyagkábel fektetés kábelcsatornába	2292	m	2 790 440	2 790 440				
Kábelvezetékek elhelyezés előre elkészített tartószerkezetre	1504	m	1 407 584	-	850 430		557 154	
Acéllemez elosztószekrény elhelyezése	128	db	2 941 248		2 941 248			
Fényforrások elhelyezése	300	db	4 374 816				4 374 816	4 026 114
Vandálbiztos lámpatest elhelyezés padlóba, falba, betonba	528	db	24 147 784	3 081 087	2 654 870		18 411 827	17 088 840
Világítási próba	1	klt	134 727				134 727	
4.Főter díszvilágítás Északi tér			2 478 548					
Kábelvezetés földmunkával	105	m	418 402	418 402				
Hajlékonyfalú páncélos elhelyezés tartóra	203	m	293 870	293 870				
Műanyagkábel fektetés kábelcsatornába	273	m	288 515	-	288 515			
Vandálbiztos lámpatest elhelyezés padlóba, falba, betonba	41	db	1 375 761				1 375 761	1 000 000
Világítási próba	2	db	92 000					
5.Rendezvényeszekrények energia ellátása			4 205 783					92 000
Kábelárok ásás	85	m	210 800	210 800				
Kábelvezetés	361	m	3 991 143	2 035 350	-	1 477 793	478 000	-

Integrált funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán
Módosított pénzügyi ütemterv
2013.06.28

Tevékenység neve	Menny.	Egys.	Ár összesen	1.sz. rész-számla	2.sz. rész-számla	3.sz. rész-számla	4.sz. rész-számla	Végszámla
Rögzítések, tömítések	1	klt	3 840	-	3 840	-	-	-
6. Vízgépészet energia ellátás			1 641 202					
Kábelvezeték építés	423	m	1 633 522	1 230 000	403 522			
Rögzítések, tömítések	16	db	7 680	-	7 680			
7. Csoportos mérőhelyek			474 680					
Kábelvezeték építés	1	klt	467 000	467 000				
Rögzítések, tömítések	16	db	7 680	7 680				
8. Disztribúciós berendezések energia ellátása			3 462 497					
Kábelárak ásás	150	m	372 000	372 000				
Kábeltekertés	630	m	3 071 297	352 000	1 765 430		953 867	
Rögzítések, tömítések	40	db	19 200		19 200			
Térfigyelő vagyonvédelem alép.			6 640 285	6 640 285				
Burkolat bontás	14,25	m3	111 863	111 863				
Székreny telepítés	5	db	830 952	830 952				
Cső fedtetés árokba	1524	m	868 925	868 925				
Keresztelések, épület bevezetés kiépítés, védőcsőbe húzás	1	klt	4 828 545	4 828 545				
Szűköskút			60 711 922	49 043 332	9 357 123	1 407 985	6 008 873	5 701 590
Felvonulás	1	klt	772 000	772 000				
Munkagödör kiemelés	1200	m3	1 740 000	1 740 000				
Föld visszafertőzés, elszállítás	1200	m3	1 822 800	1 822 800				
Homokos kavics feltöltés	724	m3	6 498 624	6 498 624				
Zsaluzás	3276	m2	7 248 298	7 248 298				
Vb. Pillér és lemezalap készítés	350	m3	8 883 640	8 883 640				
Betonacél szerelés	61,44	to	12 965 640	12 965 640				
Vb. Fal készítés	198	m3	6 092 200	6 092 200				
Vb. Lemez készítés	14,8	m3	321 160	150 130	171 030			
Vb. Lépcső készítés	52	m3	1 676 600		1 676 600			
Beton aljzat	124	m3	3 979 488	1 350 000	1 205 793		1 423 695	405 590
Beton csatona készítés fallal, ferenéklemezzel, fedlappal	95,2	m	885 360	320 000	565 360			

Integrált funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán
Módosított pénzügyi ütemterv
2013.06.28

Tevékenység neve	Menny.	Egys.	Ár összesen	1.sz. rész-számla		2.sz. rész-számla		3.sz. rész-számla		4.sz. rész-számla		Végyszámla
Lejtőbeton készítés	100	m3	2 380 000	1 200 000	-	1 180 000						
Beton burkolat alap készítése	49,2	m3	1 141 440	-						1 141 440		
Acél korlát elhelyezése, ítvegezéssel	65,6	m	4 304 672	-						3 443 738	5 296 000	860 934

Integrált funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán
Módosított pénzügyi ütemterv
2013.06.28

Tevékenység neve	Menny.	Egys.	Ár összesen	1.sz. rész-számla		2.sz. rész-számla		3.sz. rész-számla		4.sz. rész-számla		Végösszeg
				9 906 981								
Szólókút gépészeti aknák			10 242 181									
Munkagödör kiemelés	616	m3	893 200	893 200								
Betonacél szerelés	9	to	1 899 000	1 899 000								
Vb. Akna készítés, aknahágcsóval lejtéssel	106,44	m3	6 025 904	6 025 904								
Vakolat készítése	104	m2	689 312	689 312								
Öntöttvas aknafedlap elhelyezés	8	db	335 200									
Föld visszatöltés, feltöltés készítés	626,4	m3	399 565	399 565								335 200
Díszfa alapozási munkái												
Munkagödör kiemelés	6,8	m3	272 169	272 169								
Lemezalap készítés zsálmással, vasszereléssel	3,25	m3	254 922	254 922								
Visszatöltés	3,58	m3	11 943	11 943								
Szabadság tér DÉLI térrész												
Installációk			61 709 854	4 046 661	769 586					50 463 597	3 203 000	
Munkaárak földkiemelés	52,1	m3	44 285	44 285								
Támfalak zsálmása	274	m2	1 769 160	1 769 160								
Sávalap készítése támfalakhoz	38,8	m3	725 560	725 560								
Vasbeton támfal építés acél szereléssel	24,9	m3	1 407 651	1 407 651								
Föld visszatöltés, felesleg elszállítás	52,1	m3	100 005	100 005								
Támfalfedő elhelyezés mészkőből	205,2	fm	1 748 304							1 748 304		
Egy. Vb. Vízközpó elemek elhelyezése medence falra	159,2	db	2 838 964							2 838 964		
Medenceszegély (fedő elhelyezés mészkőből)	557,3	fm	10 907 528							10 907 528		
Vízközpók mészkő talapzatának elhelyezése	128	db	3 673 600							3 673 600		
Vízközpó elem mészkő travertin elem elhelyezés	128	db	6 212 992							6 212 992	1 337 500	

Integrált funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán
Módosított pénzügyi ütemterv
2013.06.28

Tervekenység neve	Menny.	Egys.	Ár összesen	1.sz. rész-számla		2.sz. rész-számla		3.sz. rész-számla		4.sz. rész-számla		Végsszámla
Acél vízvető él elhelyezés vízköpőkhoz	128	db	110 080									110 080
Vízköpő mészko fedkő elemek elhelyezése	128	db	2 943 616							2 943 616		-
Pitfonoszlop mészko talapzat készítés	16	db	2 560 000							2 560 000		-
Pitfonoszlop mészko oszlopfőrizs készítés	16	db	2 560 000							2 560 000		-
Pitfonoszlop mészko oszlopfőjezet készítés	16	db	3 783 040							3 783 040		-
Pitfonoszlop mészko burkolat készítés	60,8	m2	1 860 480							1 860 480		-
Mészko tömblépcső készítése medencetérben	253	m	7 798 725							7 798 725	1 865 500	-
Medencetérnek burkolat készítése	871,4	m2	2 962 760							2 962 760		-
Rotondák alsó szintjének burkolata színezett alfizatbeton	90,2	m2	306 680									306 680
Acél vízvető él elhelyezés rotondák alsó szintjén	79,6	m	152 036									152 036
Rotondák üvegkavics burkolata	46,2	m2	588 588							588 588		-
A tér feliratos kővének elhelyezése	1	db	25 000							25 000		-
Kerti bútorok elhelyezése(pad, hulladékgyűjtő, kerékpár tároló)	66	db	6 630 800									6 630 800
Szabadtság tér ÉSZAKI térnész installációk			7 329 531	5 133 721	1 278 540					511 110		
Munkaárok földkiemelés támfalakhoz, oszlophoz	63,2	m3	56 640									-
Támfalak zsálizása	316	m2	2 060 800									-
Beton alap készítése támfal, ivóvízt, oszlop	64,2	m3	1 201 040									-
Vasbeton támfal építés acél szereléssel	30,6	m3	1 648 660									-

Integrált funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán
Módosított pénzügyi ütemterv
2013.06.28

Tevékenység neve	Menny.	Egys.	Ár összesen	1.sz. rész-számla	2.sz. rész-számla	3.sz. rész-számla	4.sz. rész-számla	Végsszámla
Föld visszafertőzés, felesleg elszállítás	63,2	m3	131 981	131 981				
Támfalak fa ülfutatlata (acél tartó-fa)	46,5	m	256 110				256 110	
Fa felületek mázolósa	51,5	m2	82 400					82 400
Kordonos növények acél tartószerkezet elhelyezése	4	db	255 000				255 000	
Meglévő ivókút leszerelése, bontása és áthelyezése	1	db	34 600	34 600				
Kerti bútorok elhelyezése(pad, hulladékgyűjtő, kerékpár tároló, óra, zászlótartó)	12	db	1 602 300					1 602 300
Szabadság tér DÉLI térrész burkolatok			58 282 958			19 644 660	35 178 106	3 069 916
Téglabordtűr készítése szegélyként	2289,5	m	14 787 584			7 472 112	7 315 472	929 250
Mészko bordtűr készítése	367,1	m2	7 784 304			1 870 186	5 914 118	
Súlyszettett szegély készítés rotundókba és térbelsőben	489	m2	2 860 650				2 860 650	
Padió téglá burkolat készítése	4221,8	m2	30 657 365			10 302 362	18 319 503	2 035 500
Mészko és gránit padlóburkolat készítése	48,6	m2	1 964 848				1 768 363	196 485
Mura terítés rotundókba	515	m2	228 207					228 207
Főtér utóépítés			157 300 963	134 206 502	12 027 810	1 333 839	9 732 812	1 288 560
Tűzszerezési vizsgálat, üzletek megközelíthetőségének biztosítása	1	klt	605 000	605 000				
Régészeti	1	klt	1 200 000	1 200 000				
Közmű kutató árok készítése	573	m3	716 250	716 250				

17

Integrált funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán
Módosított pénzügyi ütemterv
2013.06.28

Tevékenységek neve	Menny.	Egys.	Ár összesen	1.sz. rész-számla	2.sz. rész-számla	3.sz. rész-számla	4.sz. rész-számla	Végszámla
Burkolatok szegélyek bontása (terkő, aszfalt, beton)	1764	m3	23 112 050	23 112 050				
Georács, geotextília fektetése	16286	m2	12 181 928	12 181 928				
Földmunka burkolatokhoz	10861	m3	4 106 440	4 106 440				
Mechanikai stabilizáció készítés	1584	m3	2 090 880	1 393 530	697 350			
Szegély építés	2852	m	7 741 590	7 741 590				
Csúszó Ckt alap készítés	2966	m3	38 523 500	26 174 999	6 665 300	1 333 839	4 349 362	1 288 560
Geotextília terítés Ckt-ra	3901	m2	2 516 145	2 516 145				
Terkő burkolat készítés	5790,2	m2	25 947 720	22 505 170	3 214 560		227 990	
Aszfaltozási munkák	555	m3	33 404 000	31 953 400	1 450 600			
Forgalomtechnikai berendezések	1	kft	5 155 460				5 155 460	
Szabadság tér DELI térrész kertészeti munkák			93 264 436	5 447 674	77 902 769	5 643 850	5 175 900	
Megmaradó fák védelme	4	db	24 856	24 856				
Fa kivágás	134	db	1 205 186	1 205 186				
Meglévő talaj lazítása, talajjavítás	4084	m2	4 557 774	2 938 441	1 235 000	384 333		
Fák ültetéséhez szükséges földmennyiség (Kiegészítő tájékoztató alapján)	1	kft	2 346 960	1 279 191	1 067 769			
Gyepesítés	4084	m2	338 980			56 440		282 540
Növénytelepítés (részletezése külön csatolva)			84 790 680		75 600 000	3 439 680	5 175 900	575 100
Szabadság tér ÉSZAKI térrész kertészeti munkák			8 719 256	1 403 706	5 051 037	1 047 300	1 070 710	
Megmaradó fák védelme	5	db	31 070	31 070				
Fa kivágás	2	db	16 636	16 636				
Meglévő talaj lazítása, talajjavítás	2011	m2	1 924 527	1 356 000	568 527			
Gyepesítés	2011	m2	166 913		58 391	74 409		34 113
Növénytelepítés (részletezése külön csatolva)			6 580 110		4 424 119	966 313	1 070 710	118 968

Alvállalkozói összesítő táblázat

LL