

Előterjesztés

Tárgy: Többletforrás igény benyújtása TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 és TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009 projektek vonatkozásában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata az Európai Unió Terület és Településfejlesztési Operatív Programja TOP-3.1.1-16 azonosító számú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívása keretében TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 „Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem” címmel 399 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el 2018-ban. Ehhez kapcsolódóan többlettámogatásban részesült az I. ütem (továbbiakban I. ütem) esetében 165.962.637,- Ft.-tal 2022 szeptemberében.

Orosháza Város Önkormányzata az Európai Unió Terület és Településfejlesztési Operatív Programja TOP-3.1.1-16 azonosító számú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívása keretében TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009 „Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem” címmel 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el 2018-ban. Ehhez kapcsolódóan többlettámogatásban részesült a II. ütem (továbbiakban: II. ütem) esetében 23.115.110,- Ft.-tal 2022 szeptemberében.

Az I. ütem keretében a következő kerékpárutak felújítása történik meg 987,1 fm-en:

1. Bajcsy-Zsilinszky utcai kerékpárút páros oldal a Kerek utcától a körforgalomig.
2. Vásárhelyi úti kerékpárút a Bajnok utcától a vasútig
3. Szarvasi úti kerékpárút az Üveg köztől a Vég közig.

A II. ütem keretében a következő kerékpárutak felújítása történik meg 790 fm-en:

1. Bajcsy-Zsilinszky utcai kerékpárút a páratlan oldal a Katona utcától a körforgalomig.
2. Vásárhelyi úti kerékpárút a vasúttól a Gárdonyi Géza utcáig.
3. Szarvasi úti kerékpárút a Raksányi köztől az Üveg közig.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a felújításokra vonatkozó vállalkozói szerződéseket az Önkormányzat az IP Tender Kft-vel (továbbiakban: Vállalkozó) kötötte meg.

A munkaterületek 2022. szeptember 22-én átadásra kerültek.

A Vállalkozó 2022. október 14-én kelt építési napló bejegyzésével előzetesen jelezte, hogy a Szarvasi úti kerékpárút felújítás során a terv szerinti aszfalt réteg bontása után, a meglévő megmaradó pályaszerkezet alkalmatlan a végleges aszfaltburkolat ráépítésére. A Vállalkozó által javasolt teherbírási mérésre 2022. október 19-én került sor. Vállalkozó 2022. október 20-án kelt építési napló bejegyzésével akadályközléssel élt, miszerint a vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a megmaradó pályaszerkezet teherbírása nem elegendő az I. osztályú minőségben történő munkavégzéshez. Vállalkozó 2022. november 02-án kelt levelében benyújtotta az 1. sz. Változtatási javaslatát, melyhez csatolta a teherbírás mérési jegyzőjegyzőkönyveket, valamint a nem megfelelő teherbírású szakaszok felmérését tartalmazó helyszínrajzokat. Változtatási javaslat alapján a nem megfelelő teherbírású szakaszok elbontását követően, a tervben lokális alaphibák javításával, valamint a szélesítéssel megegyező rétegrenddel javasolt megépíteni az új útalapot, összesen 916 m²-en.

A kiviteli tervek és az árazott költségvetés alapján a Vállalkozónak nem feladata a lokális alaphibák javításán túli meglévő/megmaradó útalap cseréje.

A műszaki ellenőr állásfoglalásában rögzíti, hogy a Megrendelő a tárgyi projekt előkészítése, tervezetése során kellően gondosan járt el, ugyanis a vizuálisan jól látható, lokális alaphibák javítását a tervdokumentáció tartalmazta, de a kivitelezés és különösen a meglévő aszfalt réteg elbontását követően feltárt pályaszerkezet nem megfelelőisége nem volt előrelátható.

A Vállalkozó árajánlata szerint a pótmunka I. ütemre eső értéke nettó 11.638.361,- Ft, azaz bruttó 14.780.718,- Ft a II. ütemre eső értéke nettó 4.493.209,-Ft, azaz bruttó 5.706.375,- Ft.

A beérkezett ajánlat figyelembe vételével a 17/2017. (II.1.) Korm. r. alapján a jelenlegi költségkeretének figyelembe vétele mellett összesen további nettó 16.131.570,-Ft, azaz bruttó 20.487.094,- Ft többlettámogatási igény benyújtása válik szükségessé.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslatok szerinti döntések meghozatalára.

I.
Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt arról, hogy a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 azonosító számú „Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem„ tárgyú projekt pótmunka kivitelezésére nettó 11.638.361,-Ft, azaz bruttó 14.780.718,- Ft összegű többlettámogatási igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségvetésének támogatásáról szóló 17/2017. (II.01.) Kormányrendelet alapján.
2. felkéri a Projektmenedzsment szervezetet a szükséges eljárási feladatok elvégzésére, azaz a projektek költségvetésének rendezésére ezzel egy időben a többletforrás igényének előkészítésére, továbbá a Támogató részére történő benyújtásban való eljárásrendi közreműködésre.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a többletforrás igénylés benyújtásáért, valamint a szerződések és egyéb dokumentumok aláírásáért.

Határidő: értelem szerint

II.
Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt arról, hogy a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009 azonosító számú „Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem„ tárgyú projekt pótmunka kivitelezésére nettó 4.493.209,-Ft, azaz bruttó 5.706.375,- Ft összegű többlettámogatási igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségvetésének támogatásáról szóló 17/2017. (II.01.) Kormányrendelet alapján.
2. felkéri a Projektmenedzsment szervezetet a szükséges eljárási feladatok elvégzésére, azaz a projektek költségvetésének rendezésére ezzel egy időben a többletforrás igényének előkészítésére, továbbá a Támogató részére történő benyújtásban való eljárásrendi közreműködésre.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a többletforrás igénylés benyújtásáért, valamint a szerződések és egyéb dokumentumok aláírásáért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2022. december 5.


Molnár Béla
alpolgármester