

## Előterjesztés

**Tárgy:** A TOP-3.1.1-16-BS-2017-00009 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges fedezet biztosítása

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Orosháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázati felhívásra „Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem” címmel.

A fejlesztés tartalma:

- parkolók építése az Ady Endre utcán, a Bajnok utcán, a Hajnal utca-Hajnal közben, valamint a Kórház utcán,
- kerékpárút felújítás a Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldalán a Katona utca és a körforgalom közötti szakaszon, a Vásárhelyi úton a Gárdonyi Géza utca és a vasút közötti szakaszon, a Szarvasi úton a Raksányi köz és az Üveg köz közötti szakaszon,
- kerékpárnyom felfestése a Dózsa György utcán.

Vállalkozó (IP Tender Kft.) kérelmet nyújtott be Megrendelő felé, melyben rögzíti, hogy az orosz-ukrán háború, mint vészhelyzet okozta áremelkedés miatt a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó, költségnövekményeit érvényesíteni szeretné, melyhez a költségvetéseket elkészítette.

Az 1. szerződés vonatkozásában (parkolók építése) jelentkezett költségnövekmény az alapszerződésben rögzített nettó 187.237.521.- Ft-on felül nettó 44.580.344.- Ft.

Az 2. szerződés vonatkozásában (kerékpárút felújításokat tartalmazza) jelentkezett költségnövekmény az alapszerződésben rögzített nettó 90.515.338.- Ft-on felül nettó 12.550.708.- Ft.

A Szarvasi úti kerékpárút felújításnál (Raksányi köz és az Üveg köz közötti szakaszon) a megmaradó pályaszerkezet nem megfelelő teherbírása miatt a Képviselő Testület a 285/2022. (XII.15.) K.t határozatával döntött arról, hogy a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009 azonosító számú „Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem,” tárgyú projekt pótmunka kivitelezésére nettó 4.493.209,-Ft összegű többlettámogatási igényt nyújt be. A többlettámogatási igény benyújtására nem került sor, tekintettel arra, hogy további többlettámogatási igény mutatkozott.

Fentiek alapján tehát – a korábban már a Képviselő Testület a 285/2022. (XII.15.) K.t. határozatában is szerepeltetett 4.493.209.- Ft többletköltséggel együtt – nettó 61.624.261,- Ft többlettámogatási igény benyújtása válik szükségessé.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

## Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a 285/2022. (XII.15.) K.t. határozatát hatályon kívül helyezi;
2. 1. a TOP-3.1.1-16-BS-2017-00009 kódszámú, „Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem” című pályázat kivitelezésére a szükséges többletforrás biztosításához nettó 61.624.261.- Ft többlettámogatási igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Kormányrendelet alapján.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a többletforrás igénylés benyújtásáért, valamint a szerződések és egyéb dokumentumok aláírásáért,

**Határidő:** értelem szerint

Orosháza, 2023. augusztus 23.

  
**Molnár Béla**  
alpolgármester