



Orosháza Város Önkormányzat

Polgármesterétől

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Telefon: 68/413-022, Fax: 68/411-545

E-mail: polgarmester@oroshaza.hu, Honlap: www.oroshaza.hu

Hivatali kapu: OHVO, KRID: 459269978

Iktatószám:

Ügyintéző: dr. Mészáros Erzsébet

Tárgy:

Hiv.szám:

FELJEGYZÉS

Orosháza Város Önkormányzata 2020. március 27. napjára tervezett testületi ülésére előterjesztés készült "Kivitelezés alatt álló projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala" tárgyban. A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a testületi ülés elmaradt, az előterjesztésben szereplő kérdésekben a döntés meghozatalát a 8/2020. (III. 17.) sz. Polgármesteri határozatomban elhalasztottam.

A "Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn" tárgyú projekt vonatkozásában a Vállalkozó részére akadályközlés került megküldésre, mely alapján a Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása keretében a teljesítési határidő 2 hónappal meghosszabbításra került.

Figyelemmel arra, hogy a fent nevezett projekt vonatkozásában a Megrendelő részéről felmerült pótmunkák fedezetigénye nem jelentős, továbbá a Megrendelő érdeke is az építési beruházás mielőbbi befejezése, indokolt a 8/2020. (III. 17.) Polgármesteri határozat vonatkozó részének hatályon kívül helyezése és a pótmunkához szükséges fedezet biztosítása.

Az előterjesztésben foglaltak alapján:

Orosháza Város Önkormányzata a tárgyi projekt kivitelezésre – közbeszerzési eljárás eredményeként – vállalkozási szerződést kötött 2019. január 17. napján a Szonita Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel. A szerződés szerinti vállalkozói díj összege 297.905.680,- Ft + ÁFA, melyhez az önkormányzat 35.303.680,- Ft + ÁFA önerőt biztosított a 237/2018. (XI. 29.) K.t. határozat alapján.

A vállalkozási szerződés 2019. február 27-én lépett hatályba, a teljesítési határidő 14 hónap, azaz 2020. április 27. napja.

A kivitelezés időszakában az alábbi esetekben válik szükségessé a szerződésben nem szereplő, előre nem látható műszaki szükségességből további pótmunka megrendelése:

- A rendezvényter tervezetthez képest megnövekedett energiaszükséglete miatt emelt műszaki tartalmú (növelt keresztmetszet, további csatlakozási pontok és nagyobb szerelvények) elektromos hálózat kiépítése szükséges.

A pótmunka szükségességét a műszaki ellenőr igazolta, idősükségletét 2 hónapban határozta meg, mely nyilatkozat az feljegyzés 1. mellékletét képezi.

A pótmunkára vonatkozóan árajánlat került megkérésre a Vállalkozótól, melynek összege: 3.547.875,- Ft + ÁFA. A Vállalkozó pótmunkára vonatkozó összesített árajánlata a feljegyzés 2. mellékletét képezi.

A pótmunka szükségessége nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás elindítását, az a 2019. január 17-én kötött vállalkozási szerződés módosításával kezelhető a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

*„141. § (2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10 %-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15 %-át,
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”*

Az ellenérték növekedése az eredeti szerződési érték 1,2 %-a.

Figyelemmel a Vállalkozási szerződés 1. módosítás óta eltelt időszakra – azaz további egy hónappal – a teljesítési határidő meghosszabbítása indokolt.

A fentiek alapján felkérem az Orosházi Polgármesteri Hivatalt az alábbi tartalmú polgármesteri döntés előkészítésére:

Orosháza Város Polgármester dönt

1. a 8/2020. (III. 17.) Polgármesteri határozat 1.a) pontjának hatályon kívül helyezéséről,
2. a TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006. azonosító számú, „Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdön” tárgyú projekt építési beruházás kivitelezése körében felmerülő pótmunkákra 3.547.875,- Ft + ÁFA önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében előirányzott tartalékkeret terhére.
3. az eredeti pályázati tartalom szerinti feladatok kivitelezéséhez többletként biztosított nettó 3.547.875,- Ft + ÁFA, bruttó 4.505.801,- Ft összeg az Európai Unió forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet szerinti önerő igénylésének benyújtásáról
4. a 2019. január 17. napján a Szonita Hungary Kft.-vel (1063 Budapest, Szinyei utca 10.) kötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejének 3 hónappal történő meghosszabbításáról a pótmunkákra tekintettel

Jelen határozatomat a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a szükséges dokumentumok, szerződés aláírásáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a vállalkozói szerződésmódosítás előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet biztosításáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2020. május 7.

**Dávid Zoltán**
polgármester